



WOA.054.84.2021

Kielce, dn. 29.07.2021 r.



Pan Kamil Suchański

Radny Rady Miasta Kielce

**Dotyczy: Interpelacji z dnia 15.07.2021 r. w sprawie zawansowania prac remontów dróg
i chodników w 2021 r.**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 15.07.2021 r. pragnę doszczegółowić opis procesu przygotowania inwestycji drogowych wraz z zasygnalizowaniem czynników wpływających na termin ich realizacji, co skutkuje przesunięciem środków finansowych, jak to miało miejsce w roku 2020.

Proces inwestycji drogowych zaczyna się od:

- przygotowania materiałów do przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej,
- przygotowania przetargu i ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej,
- podpisania umowy z wykonawcą prac projektowych.

Na tym etapie realizacji inwestycji drogowej występują następujące zagrożenia:

- brak zainteresowania pracami projektowanymi ze strony biur, co skutkuje koniecznością przygotowania ponownego ogłoszenia przetargu na prace projektowe,
- w trakcie procesu projektowego, wykonawcy muszą uzyskać między innymi: mapy do celów projektowych, opinie, decyzje pozwalające realizować inwestycję drogową. Przykładowo uzyskanie decyzji zezwalającej realizację inwestycji drogowej (ZRID) gdzie większość przedsięwzięć odbywa się w tym trybie trwa ustawowo 90 dni od daty złożenia wniosku,
- zmieniające się przepisy prawa dotyczące realizacji inwestycji drogowej,
- napływające uwagi od mieszkańców Kielc, które mają wpływ na przyjęte rozwiązania,
- odwołania stron do Ministerstwa od decyzji ZRID, co powoduje zwłokę w wypłacie odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy, a co za tym idzie konieczność przesunięcia środków finansowych przewidzianych na odszkodowania na lata następne,
- po przygotowaniu dokumentacji przez wykonawcę odbywa się jej odbiór przez Komisję Odbioru Dokumentacji Projektowej (czas pracy komisji to okres około jednego miesiąca),

Po dokonaniu odbioru przez komisję dokumentacji, kolejnym etapem jest przygotowywanie wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji.

Na tym etapie procedowania występują również zagrożenia tj.:

- pytania dot. dokumentacji projektowej od potencjalnych wykonawców inwestycji drogowych nierzadko powodują przedłużenie terminu składania ofert, co ma wpływ na zwłokę realizacji inwestycji,
- liczba i objętości złożonych ofert, które należy sprawdzić,
- odwołania od wyniku przetargu wnoszone do Krajowej Izby Odwoławczej, co skutkuje przesunięciem terminu podpisania umowy na realizację inwestycji drogowych,
- w przypadku inwestycji realizowanych przy udziale funduszy UE procedura weryfikacji dokumentów przetargowych jest prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W roku obecnym trwa ona ok. 1,5 miesiąca,
- brak zainteresowanych firm budowlanych wykonaniem inwestycji drogowych (konieczność ponownego ogłoszenia przetargu na realizację),

Reasumując, proces przygotowania inwestycji drogowej jest długotrwały, obarczony wieloma czynnikami ryzyka, które mają wpływ na rozpoczęcie prac budowlanych, których Inwestor nie jest w stanie precyzyjnie przewidzieć przed rozpoczęciem prac.

Jednocześnie należy nadmienić, iż w roku 2020 obowiązywał w Polsce stan epidemii, spowodowany występowaniem wirusa SARS-CoV-2, który powodował braki kadrowe organów uczestniczących w procesie projektowym, co również powodowało zwłokę w realizacji inwestycji.

Przykładem może być realizacja takich inwestycji jak: budowa ul. Czachowskiego, ul. Skalistej, ul. Barwinek (na odcinku od ul. Brzaskwiniowej do ul. Wapiennikowej), które były przewidziane do wykonania w 2020 r. obecnie są w końcowej fazie realizacji.

Inwestycje drogowe są zadaniami wielobranżowymi. Oprócz branży drogowej ściśle związanej z budową oświetlenia i odwodnieniem, również uwzględnia się sieci niezwiązane z funkcjonowaniem drogi a zlokalizowane w pasie drogowym, które trzeba przebudować z uwagi na kolizje z nową inwestycją. Są to sieci wodociągowe, gazowe, sanitarne, ciepłownicze, teletechniczne.

Należy nadmienić, iż często wykonawca inwestycji drogowej udostępnia teren budowy gestorom sieci, w celu poprawy stanu technicznego ich urządzeń umieszczonych w pasie drogowym, co bezpośrednio wpływa na termin realizacji zadania drogowego.

Inwestycyjne roczne zaplanowane na rok 2021 są realizowane w następujący sposób:

- Kielecki Central Park na Czarnowie „Skwer Jagiellonów” Nowe Miejsce (Budżet Obywatelski) – zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji 05.10.2021 r.
- Trasy Rowerowe „Stadion Leśny” w Kielcach (Budżet Obywatelski) – zadanie w trakcie przygotowania materiałów (przebieg i profil trasy oraz rozmieszczenie urządzeń) do zlecenia realizacji w trybie zaprojektuj i buduj. Planowane zlecenie sierpień 2021 r.
- Budowa ul. Gen. St. Maczka na odcinku od ul. płk. J. Teligi do ul. Berberskiej w Kielcach - dokumentacja projektowa wykonana



i odebrana. W dniu 14.01.2021 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji 21.11.2021 r.

- Budowa ul. Cichej w Kielcach – dokumentacja projektowa wykonana i odebrana. W dniu 30.04.2021 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 10.06.2021 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.06.2021 r. W dniu 27.07.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Okres realizacji to 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Ponadto w załączeniu przekazuję informacje na temat zaawansowania prac związanych z realizacją inwestycji drogowych umieszczonych w planie wieloletnim.

Jednocześnie nadmieniam, iż mimo trudnej sytuacji w Polsce ze względu na stan epidemiologiczny spowodowany występowaniem wirusa SARS-CoV-2 jednostki administracyjne podległe Prezydentowi miasta Kielce dochowują wszelkich starań, aby realizacja zadań inwestycji drogowych przebiegała sprawnie.

PREZIDENT MIASTA

Bogdan Wenta

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej,
- 2) Załącznik nr 2 – pozostałe inwestycje.

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miasta w Kielcach - 2 egz.
2. a/a



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Inwestycja dofinansowana w ramach Projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Umowa nr POPW.02.01.00-26-0002/16-00 z dnia 14.06.2017 r.) <u>Przygotowanie:</u> Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 r. W 2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Procedury związane z wypłatą odszkodowań zostały zakończone. <u>Realizacja:</u> W dniu 09.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.03.2021 r. Wpłynęły 4 oferty. W dniu 29.04.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (firmy STRABAG). Wpłynęło odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu. W dniu 07.07.2021 r. odbyła się rozprawa w KIO. Odwołanie zostało oddalone. Obecnie trwa przygotowywanie materiałów do kontroli uprzedniej. W dniu 23.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Inżyniera Kontraktu. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.03.2021 r. Wpłynęło 5 ofert. W dniu 29.04.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (Biuro Consultingowe H. Sztorc "DROKONT").
2.	Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Inwestycja dofinansowana w ramach Projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Umowa nr POPW.02.01.00-26-0002/16-00 z dnia 14.06.2017r.) <u>Przygotowanie:</u> Dokumentacja projektowa została opracowana w 2016 r. W 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na przełomie czerwca i lipca br. przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowej. Nie wpłynęła żadna oferta, więc postępowanie zostało unieważnione. Obecnie zostało przeprowadzone drugie postępowanie, do którego również nie wpłynęły żadne oferty. <u>Realizacja:</u> Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia uzależniona jest od wyłączenia z eksploatacji kolidującego gazociągu wysokiego ciśnienia, które zgodnie z otrzymaną w maju 2021 r. informacją od Polskiej Spółki Gazownictwa ma nastąpić po wybudowaniu nowego zasilania do końca II kwartału 2022 r. W związku z powyższym, przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane planowane jest na przełomie 2021/2022 po uprzednim dniu wykonaniu aktualizacji opracowanej w 2016 r. dokumentacji przetargowej.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
3.	Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Inwestycja dofinansowana w ramach Projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Umowa nr POPW.02.01.00-26-0002/16-00 z dnia 14.06.2017 r.) <u>Przygotowanie:</u> Zaktualizowano dokumentację przetargową (dokumentacja projektowa została opracowana w 2019 r.). W dniu 19.11.2020 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Kielce decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygiem natychmiastowej wykonalności (ul. Domaszowska i ul. Żniwna), która z dniem 22.12.2020 r. stała się ostateczna. W dniu 01.12.2020 r. została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygiem natychmiastowej wykonalności (skrzyżowanie al. Solidarności z al. 1000-lecia PP), która z dniem 01.01.2021 r. stała się ostateczna. Procedury związane z wypłatą odszkodowań w toku. <u>Realizacja:</u> W dniu 16.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.03.2021 r. Wpłynęły 4 oferty. W dniu 04.05.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (firmy TRAKT). Przeprowadzona procedura przetargowa przeszła pomyślnie kontrolę uprzednią. W dniu 05.07.2021 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. Termin zakończenia robót budowlanych: 30.06.2022 r. W dniu 23.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Inżyniera Kontraktu. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.03.2021 r. Wpłynęło 6 ofert. W dniu 15.06.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (firmy Inżynierskiej ARCUS). W dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę z wybranym IK. Termin zakończenia umowy: 31.07.2021 r.
4.	Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Inwestycja dofinansowana w ramach Projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Umowa nr POPW.02.01.00-26-0002/16-00 z dnia 14.06.2017r.) <u>Przygotowanie:</u> Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany został w 2019 r. <u>Realizacja:</u> - Umowa w systemie zaprojektuj i wybuduj podpisana w dniu 12.05.2020 r. (Alumbrados). - Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) podpisana w dniu 28.01.2021 r. (TRAFFIC CONSULTING.). Termin zakończenia obowiązywania umowy: 31.10.2022 r. - Termin zakończenia realizacji umowy w systemie zaprojektuj i wybuduj: 30.08.2022 r. - Zaawansowanie: Zadanie w toku. Odbyla się pierwsza część szkoleń. W dalszym ciągu trwa etap prac projektowych i uzgadnianie projektów poprzedzających rozpoczęcie robót budowlano-montażowych. Zakończono prace związane z adaptacją serwerowni w budynku MZD na potrzeby ITS.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
5.	Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa opracowana została w latach 2016-2018. W 2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Procedury związane z wypłatą odszkodowań w trakcie (są odwołania od decyzji odszkodowawczych do Ministra). Realizacja: Brak środków finansowych uniemożliwia rozpoczęcie robót budowlanych. Konieczne jest pozyskanie środków unijnych w perspektywie 2021-2027. Inwestycja została zgłoszona m. in. do Krajowego Planu Odbudowy oraz w ramach I naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nie przyznano dla Kielc dotacji).
6.	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 6 Rozwój miast Działanie: Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF Projekt: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	Inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr RPSW.06.02.00-26-0018/16-00 z dnia 29.06.2018 r.). Przygotowanie: Dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. Uzyskano decyzje administracyjne zezwalające na prowadzenie robót budowlanych (decyzje ZRID, pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót). Otrzymano zgodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na zmniejszenie wskaźnika długości ścieżek rowerowych, co pozwoliło na ograniczenie zakresu zadania III. Dokonano stosownych zmian w dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz aktualizacji Studium Wykonalności Inwestycji (SWI). Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu w związku z ww. zmianami. Procedury związane z wypłatą odszkodowań w trakcie (są odwołania od decyzji odszkodowawczych do Ministra). Realizacja: Zadanie I (Klonowa, Orkana, Jaworskiego, Warszawska) - zakończone Zadanie II (Al. Solidarności, Wrzosowa odcinek A i odcinek B, łącznik Bernardyńska-Piekoszowska) - zakończone Zadanie III (Krakowska) - w dniu 05.05.2021 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.05.2021 r. Wpłynęły 2 oferty. W dniu 09.06.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (firmy TRAKT). W dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. Termin zakończenia robót budowlanych: 15.10.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
7.	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywna i zielona energia Strategia niskoemisyjna, wsparcie Działanie: zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Kielecki Rower Miejski - Zadanie I Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0050/18 z dnia 16.12.2019 r.) <u>Przygotowanie:</u> al. Solidarności – od al. IX Wieków Kielc do al. 1000-lecia Państwa Polskiego - Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 21.05.2020r. (Prosta Projekt). Termin zakończenia prac projektowych zgodnie z aneksem 30.07.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne, z których sporządzono raport. Obecnie dokumentacja projektowa jest w trakcie uzgadniania. al. Solidarności – od al. 1000-lecia Państwa Polskiego do wjazdu do galerii Echo - Dokumentacja projektowa została opracowana w latach ubiegłych. W 2018 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Z uwagi na konieczność ograniczenia wycinki drzew dokonano modyfikacji dokumentacji projektowej. Planowane ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych III kwartał br. al. Solidarności – od wjazdu do stacji Orlen do połączenia z DDR w parku im. Dygasińskiego - Dokumentacja projektowa została opracowana w latach ubiegłych. W 2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowane ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych III kwartał br. ul. Sandomierska – od ul. Źródłowej do ul. Szczecińskiej - Dokumentacja projektowa została opracowana w latach ubiegłych. Przeanalizowano ponownie przyjęte rozwiązania projektowe i podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej. Uzyskano zgodę Marszałka na zrealizowanie przedmiotowego odcinka w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. Opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU). W dniu 22.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych. Postępowanie unieważniono, ponieważ do dnia 21.01.2021 r. nie wpłynęły żadne oferty. W dniu 15.04.2021 r. ponownie ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych. Jednak ze względów technicznych przetarg unieważniono. W dniu 18.05.2021 r. jeszcze raz ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02.06.2021 r. Wpłynęły 2 oferty. W dniu 18.06.2021 r. dokonano wyboru jakorzystniejszej oferty (konsorcjum firm: CONTEK PROJEKT i ALBUD). W dniu 25.06.2021 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji projektowej: 30.11.2021 r. Termin zakończenia robót budowlanych: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
		ul. J. N. Jeziorańskiego – od ul. Sikorskiego do połączenia ze ścieżką w ul. J. N. Jeziorańskiego - Dokumentacja projektowa została opracowana w latach ubiegłych. W 2018 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych. W związku z tym, że ww. zgłoszenia straciło ważność w miesiącu maju br. dokonano ponownego zgłoszenia. Planowane ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych III kwartał br. al. Szajnówicza-Iwanowa – od ul. Grunwaldzkiej do ul. Puscha - Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 02.06.2020 r. (Prosta Projekt). Termin zakończenia prac projektowych zgodnie z aneksem 30.07.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne, z których sporządzono raport. Projekt budowlany jest w trakcie odbioru, natomiast projekt wykonawczy w trakcie uzgodnień. Odcinek łączący ul. rtm. W. Pileckiego z ul. Daleszycką - Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 02.06.2020 r. (Prosta Projekt). Termin zakończenia prac projektowych zgodnie z aneksem: 30.09.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne, z których sporządzono raport. Dokonano rozszerzenia zakresu prac projektowych o dodatkowy odcinek ul. Wojska Polskiego. Dokumentacja projektowa jest w trakcie uzgodnień. ul. Warszawska – od ul. Szydłówek Górny do ul. Jaworskiego - W okresie od marca do czerwca 2020 r. przeprowadzone zostały trzy postępowania przetargowe. W każdym postępowaniu otrzymano po jednej ofercie, w których oferowana wartość prac projektowych znacznie przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia (prawie dwukrotnie wyższa). Uzyskano zgodę Marszałka na realizację odcinka w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). W dniu 16.04.2021 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.05.2021 r. Wpłynęły 2 oferty. W dniu 08.06.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (konsorcjum firm: CONTEK PROJEKT i ALBUD). W dniu 17.06.2021 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji projektowej: 30.11.2021 r. Termin zakończenia robót budowlanych: 30.09.2022 r. ul. Weterynaryjna – od ul. Ściegiennego do ul. Łanowej - Ścieżka rowerowa uwzględniona w dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Łanowej”,

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
		dla którego w 2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Umowa na wydzielanie z ww. dokumentacji projektowej ścieżki i przygotowanie dokumentacji przetargowej (tj. projektów wykonawczych, kosztorysów, przedmiarów, SST) zawarta w dniu 28.12.2020 r. (Prosta Projekt). Termin zakończenia prac: 28.04.2021 r. Obecnie trwa etap odbioru wydzielonej dokumentacji projektowej.
8.	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Efektywna i zielona energia Działanie: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Kielecki Rower Miejski - Zadanie III Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0050/18 z dnia 16.12.2019 r.). Przygotowanie: Po rozstrzygnięciu głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2021 zachodzi konieczność zmiany lokalizacji MOR w rejonie Kadzielni - wyznaczono nowy punkt lokalizacji MORów w celu przedstawienia ich Właścicielowi terenu - Geonatura Kielce - Centrum Geoedukacji - celem akceptacji. Z uwagi na trwające prace uzgadniające przebieg (Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach) ul.Kamińskiego MOR w rejonie ul. Karczówkowskiej i ul.Kamińskiego realizowany będzie na działce Gminy Kielce w Zarządzie Geonatura Kielce - Centrum Geoedukacji - Przygotowano zagospodarowanie obszaru MORa celem uzgodnienia. Planowane zlecenie w trybie „zaprojektuj i zbuduj” w III kwartale 2021r. (zgodnie ze zmianą PFU dla projektu). Trwa uzgadnianie zakresu projektów organizacji ruchu z organem Zarządzającym ruchem.
	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 6. Rozwój miast Działanie: Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa ZIT KOF Projekt: Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu	Inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-00 z dnia 31.10.2018 r.) Realizacja: - Kontrakt na roboty budowlane podpisany w dniu 07.05.2019 r. (Strabag). - Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) podpisana w dniu 28.05.2019 r. (Sztorc). - Termin zakończenia robót budowlanych: 30.07.2021 r. Obecnie wpłynął wniosek od Wykonawcy robót na przedłużenie terminu zakończenia inwestycji do końca października br.; na chwilę obecną wniosek jest na etapie weryfikacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
9.	ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek	- Zaawansowanie: ul. Zagnańska - na jezdni zasadniczej oraz na drogach zbiorczych przy ulicy Zagnańskiej została wykonana warstwa ścieralna. Ścieżka rowerowa i chodniki wzdłuż ulicy wykonane. Jezdnie na ulicach Szybowcowej oraz Radomskiej (wraz z rondem) zostały wykonane w warstwie ścieralnej. Ul. Witosa - jezdnie na całej długości wykonana w warswie wiążącej; rozpoczęto układanie ostatniej warstwy ścieralnej nawierzchni. Równolegle trwają roboty brukarskie - budowa chodników i zjazdów; do wykonania w-stwa ścieralna nawierzchni ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego. Kanalizacja deszczowa wykonana w 95 %. Na obszarze całej inwestycji trwają prace równolegle - nasadzenia krzewów i drzew, urządzenie trawników, montaż oznakowania pionowego i malowanie poziome jezdni. Obiekty mostowe wykonane w 98%.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia		Okres realizacji	Załącznik nr 2
				Uwagi
17.	Przedsięwzięcie:	Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (do skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD	2010-2024	Przygotowanie: Wystapiono z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach II naboru. Jendak nie przyznano dotacji dla niniejszego zadania. Zlecenie aktualizacji dokumentacji przetargowej uzależnione jest od uzyskania dofinansowania.
18.	Przedsięwzięcie: Cel:	Budowa skrzyżowania ulic: Kamińskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Podklasztornej Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2024	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 23.06.2020 r. (Koncept Plus). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 25.10.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny, na podstawie którego w trakcie opracowywania jest projekt budowlany.
19.	Przedsięwzięcie: Cel:	Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej) Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2023	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa wykonana i odebrana.
20.	Przedsięwzięcie: Cel:	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2023	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 16.05.2020 r. (Neotrans). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 30.11.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (23.11.2020 - 07.12.2020). W ramach konsultacji wpłynęło 70 wniosków. Przygotowano raport z konsultacji społecznych, który został podany do publicznej wiadomości. Obecnie w trakcie opracowywania jest projekt budowlany.
21.	Przedsięwzięcie: Cel:	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce Poprawa infrastruktury drogowej	2019-2021	Zadanie towarzyszące inwestycji pn: "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" Przygotowanie: Dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. Uzyskano decyzje administracyjne zezwalające na prowadzenie robót budowlanych (decyzje ZRID, pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót). Realizacja: Zadanie I (Klonowa, Orkana, Jaworskiego, Warszawska) - zakończone Zadanie II (al. Solidarności, Wrzosowa odcinek A i odcinek B, łącznik Bernardyńska-Piekoszowska) - zakończone Zadanie III (Krakowska) - w trakcie realizacji. W dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą (firmą TRAKT). Termin zakończenia robót budowlanych: 15.10.2021 r.
22.	Przedsięwzięcie: Cel:	Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łączącej al. Ks. J. Popiełuszki (KDG1) z planowanym Świętokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2021	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa została opracowana w 2020 r. W dniu 03.11.2020 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, która z dniem 19.11.2020 r. stała się ostateczna. Realizacja: Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 03.02.2021 r. (Trakt). Termin zakończenia robót budowlanych zmieniony aneksem 31.07.2021 r. Zaawansowanie: Budowa w końcowej fazie realizacji. Zakończono budowę nawierzchni jezdni i chodników. Do wykonania pozostało oznakowanie, dokończenie humusowania powierzchni zielonych oraz prace porządkowe.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia		Okres realizacji	Załącznik nr 2
				Uwagi
12.	Przedsięwzięcie: Cel:	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2023	<u>Przygotowanie:</u> Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 11.06.2021 (Koncept Plus).
13.	Przedsięwzięcie: Cel:	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2024	<u>Przygotowanie:</u> W III kwartale br. planowane jest zlecenie koncepcji projektowej dla przedmiotowego zadania, która posłuży do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Opracowano materiały niezbędne do zlecenia ww. koncepcji. Obecnie trwa przygotowywanie postępowania w celu wyłonienia Wykonawcy prac projektowych.
14.	Przedsięwzięcie: Cel:	Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2022	DK Nr 73 - podpisane Porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Kielce a GDDKiA na finansowanie realizacji drogi serwisowej DD2 znajdującej się w granicach administracyjnych m. Kielce - droga obsługuje m.in. firmy: Fabet, Mostostal oraz budynki MOPRu - refinansowanie na poziomie ok 1,3 mln ;
15.	Przedsięwzięcie: Cel:	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2023	Sukcesywnie trwa uzgadnianie lokalizacji i ustalanie procedur wykonania poszczególnych przystanków komunikacji zbiorowej, o które wnioskował Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach w związku z remaszrutowacją. W trakcie realizacji 2 przystanki na ul. Husarskiej. Zatwierdzone projekty organizacji ruchu posiadają przystanki: ul.Transportowców, ul.Pakosz(2 szt), al.Na Stadion. Koszt wykonania tych przystanków jest w trakcie wyceny, w lipcu br. zostaną zlecone do realizacji
16.	Przedsięwzięcie: Cel:	Budowa ul. Młodej w Kielcach Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2021	<u>Przygotowanie:</u> Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 19.05.2020 r. (Idea Projekt). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 30.09.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (23.10.2020 - 06.11.2020), z których sporządzono raport. Obecnie w trakcie opracowywania jest projekt budowlany.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia		Okres realizacji	Załącznik nr 2
				Uwagi
8.	Przedsięwzięcie: Cel:	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach Poprawa infrastruktury drogowej	2017-2021	Realizacja: Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 04.06.2019 r. (Trakt). Termin zakończenia robót budowlanych: 15.06.2021 r. Roboty budowlane zakończone, odebrane i rozliczone.
9.	Przedsięwzięcie: Cel:	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna nr 301430T) Poprawa infrastruktury drogowej	2015-2021	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 r. W 2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Realizacja: Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 24.11.2020 r. (Albud). Termin zakończenia robót budowlanych: 31.08.2021 r. Przekazano teren budowy. Trwają roboty ziemne i budowa konstrukcji nawierzchni po południowej stronie ul. Wojska Polskiego; rozpoczęto ustawianie krawężników. Równolegle wyprzedzająco prowadzona jest przebudowa wodociągu na zlecenie Wodociągów Kieleckich.
10.	Przedsięwzięcie: Cel:	Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej Poprawa infrastruktury drogowej	2018-2021	Przygotowanie: Wykonano dokumentację projektową. W dniu 08.09.2020r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, która z dniem 23.09.2020 r. stała się ostateczna. Realizacja: Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 24.11.2020 r. (Tombet). Termin zakończenia robót budowlanych aneksowany do dn. 21.08.2021 r. W dniu 01.12.2020 r. nastąpiło protokolarne przekazanie terenu budowy. Na ul. Skalistej wybudowano chodniki i zjazdy indywidualne; trwa budowa nawierzchni jezdni zasadniczej wraz z montażem szczelinowych zwieńczeń wlotów do kanalizacji deszczowej.
11.	Przedsięwzięcie: Cel:	Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków-Borki Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2022	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 15.06.2020 r. (Prosta Projekt). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 30.07.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny, na podstawie którego w trakcie opracowywania jest projekt budowlany. Trwa postępowanie w Wodach Polskich o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia		Okres realizacji	Załącznik nr 2
				Uwagi
1.	Przedsięwzięcie: Cel:	Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską i ul. Kamińskiego w Kielcach Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2023	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 23.06.2020 r. (Koncept Plus). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 25.10.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny, na podstawie którego w trakcie opracowywania jest projekt budowlany.
2.	Przedsięwzięcie: Cel:	Rozwój terenów inwestycyjnych - Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach Poprawa infrastruktury drogowej	2016-2023	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa przygotowywana przez Inicjatora (Stowarzyszenie Świerczyńska - Ciekocka). Projekt budowlany opracowany i uzgodniony przez MZD. W dniu 28.05.2021 r. Prezydent Miasta Kielce wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która z dniem 29.06.2021 r. stała się ostateczna.
3.	Przedsięwzięcie: Cel:	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach Poprawa infrastruktury drogowej	2019-2023	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 16.04.2020 r. (Tomar Drog). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 02.08.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (05.11.2020 - 20.11.2020). Przygotowano raport z konsultacji społecznych, który jest w trakcie uzgadniania. Obecnie w trakcie opracowywania jest projekt budowlany.
4.	Przedsięwzięcie: Cel:	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) Poprawa infrastruktury drogowej	2014-2022	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 r. W 2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Realizacja: Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 27.08.2020 r. (Trakt). Termin zakończenia robót budowlanych: 30.06.2022 r. Wykonano niezbędne wycinki i roboty rozbiórkowe. Na ukończeniu jest budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa urządzeń podziemnych - sieć wodociągowa i gazowa. Trwają roboty związane z usuwaniem kolizji elektroenergetycznych i budowa konstrukcji jezdni zasadniczej.
5.	Przedsięwzięcie: Cel:	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2023	Przygotowanie: Inwestycja została podzielona na dwa następujące etapy: * Etap I (odcinek od OWD do łącznika z ul. Sandomierską), * Etap II (odcinek od łącznika z ul. Sandomierską do ul. Napękowskiej). Dokumentacja projektowa dla obu etapów wykonana i odebrana. Realizacja: Zgodnie z planem zamówień w II połowie br. planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla Etapu I. Obecnie trwa przygotowywanie procedury przetargowej.
6.	Przedsięwzięcie: Cel:	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2023	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 24.06.2020 r. (Koncept Plus). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 23.07.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (04.11.2020 - 20.11.2020), z których sporządzono raport. Projekt budowlany został odebrany, natomiast projekt wykonawczy jest w trakcie uzgadniania.
7.	Przedsięwzięcie: Cel:	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach Poprawa infrastruktury drogowej	2014-2023	Przygotowanie: Zaktualizowano dokumentację projektową (projekt budowlany wraz z materiałami do decyzji ZRID został opracowany w 2018 r.). W dniu 24.05.2021 r. Prezydenta Miasta Kielce wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która z dniem 23.06.2021 r. stała się ostateczna.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia		Okres realizacji	Załącznik nr 2
				Uwagi
24.	Przedsięwzięcie: Cel:	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach Poprawa infrastruktury drogowej	2019-2023	Dokumentacja projektowa została opracowana w 2020 r. W dniu 28.10.2020 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla Etapu I (od pl. Wolności do ul. Seminaryjskiej), która z dniem 17.11.2020 r. stała się ostateczna. Natomiast w dniu 29.10.2020 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla Etapu II (od ul. Seminaryjskiej do ul. Prostej), która z dniem 17.11.2020 r. stała się ostateczna. Realizacja: Zadanie zostało podzielone na dwa następujące etapy: * Etap I - odcinek od Pl. Wolności do ul. Seminaryjskiej, * Etap II - odcinek od ul. Seminaryjskiej do ul. Prostej. Zgodnie z planem zamówień ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla Etapu II planowane jest w drugiej połowie br. - przygotowano wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na zlecenie robót drogowych.
26.	Przedsięwzięcie: Cel:	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) Poprawa infrastruktury drogowej	2018-2021	Przygotowanie: Wykonano dokumentację projektową. W dniu 08.09.2020r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, która z dniem 23.09.2020 r. stała się ostateczna. Realizacja: Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 24.11.2020 r. (Tombet). Termin zakończenia robót budowlanych aneksowany do dn. 21.08.2021 r. W dniu 01.12.2020 r. nastąpiło protokolarnie przekazanie terenu budowy. Na ul. Czachowskiego roboty zostały już wykonane. Ponieważ w ramach jednego postępowania przetargowego (i jednej umowy z wykonawcą) jest do wykonania również nawierzchnia ul. Skalistej zgłoszenie zakończenia nastąpi po zakończeniu robót budowlanych na ul. Skalistej.
27.	Przedsięwzięcie: Cel:	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach - dokumentacja Poprawa infrastruktury drogowej	2018-2021	Przygotowanie: Wykonano dokumentację projektową. W dniu 30.09.2020r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która z dniem 03.11.2020 r. stała się ostateczna. Realizacja: Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 02.02.2021 r. (STRABAG). Termin zakończenia umowy 30.07.2021r. W dniu 15.04.2021 r. przekazano fragment placu budowy na końcowym odcinku ulicy, gdzie konieczne jest wejście w teren PKP celem wybudowania kolektora kanalizacji deszczowej. Na pozostałym odcinku z końcem maja br. zakończono równolegle trwającą budowę wodociągu (inwestycja Wodociągów Kieleckich). W dn. 07.06.2021 r. przekazano STRABAG pozostały odcinek placu budowy. Termin wykonania umowy zostanie wydłużony aneksem do 08.10.2021r.
28.	Przedsięwzięcie: Cel:	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2022	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (Koncept plus). Wybrano koncepcję przebiegu drogi. Trwają prace nad przejęciem przyłącza kanalizacji deszczowej od podmiotu prywatnego w celu wykorzystania jej do odwodnienia projektowanej drogi. Wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy i uzyskał zgodę - termin zakończenia prac projektowych został wyznaczony na 31.08.2021 r. (złożenie wniosku ZRID do 18.08.2021r.)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia		Okres realizacji	Załącznik nr 2
				Uwagi
29.	Przedsięwzięcie: Cel:	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce Poprawa infrastruktury drogowej	2018-2022	Przygotowanie: LECHA 7 - Inwestycja była wstrzymana z uwagi na kolizję z siecią wodociagową, którą miał zostać przebudowana przez gestora tej sieci. Jednak z uwagi na brak środków finansowych w br. Wodociągi Kieleckie wycofały się z ustaleń. W związku z powyższym trwają prace nad zmianą rozwiązań projektowych w taki sposób, aby zminimalizować przejście nad siecią wodociagową. LECHA 5 - J. w. PUSCHA (KD) - Inicjatywa zarejestrowana w kwietniu 2021r. Dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania przez Inicjatora.
30.	Przedsięwzięcie: Cel:	Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzaskwiniowej do ul. Wapiennikowej Poprawa infrastruktury drogowej (Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach - nazwa na początku roku)	2018-2021	Przygotowanie: Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na zlecenie Inicjatora. Umowa z Inicjatorem z dnia: 06.08.2019 r. (Royal Motors). W dniu 02.11.2020 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności, która z dniem 03.12.2020 r. stała się ostateczna. Realizacja: Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 22.12.2020 r. (FART). Termin zakończenia umowy: 30.07.2021 r. Zakończono budowę konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i zatok postojowych. Do wykonania pozostaje uzupełnienie oznakowania pionowego oraz prace porządkowe.
31.	Przedsięwzięcie: Cel:	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2021	Przygotowanie - dokumentacja projektowa: Przygotowanie: Zostały wytypowane istniejące ciągi ścieżek rowerowych do korekty, w zakresie połączenia ciągów istniejących - (m.in. włączenie ścieżki rowerowej w ciągu ul. Radiowej do ronda, połączenie ul. Osobnej z drogą dla rowerów w ciągu al. Legionów, włączenie ddr w ul. Bohaterów Warszawy na skrzyżowanie z ul. Szymanowskiego) - przygotowywane są projekty stałej i czasowej organizacji organizacji ruchu oraz materiały przetargowe - realizacja planowana jest w roku 2021
32.	Przedsięwzięcie: Cel:	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego (łączna długość ok. 480m) Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2023	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 19.10.2020 r. (Neotrans). Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 31.08.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (21.04.2021 - 05.05.2021). W ramach konsultacji wpłynęło 89 wniosków. Obecnie są one analizowane pod kątem ewentualnego uwzględnienia w dokumentacji projektowej.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia		Okres realizacji	Załącznik nr 2
				Uwagi
33.	Przedsięwzięcie: Cel:	Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2021	Przygotowanie: Przeprowadzono analizę całego obszaru Niewachłów II pod względem możliwości sukcesywnego otwarcia terenów inwestycyjnych. W pierwszej kolejności zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na skrzyżowanie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej w ramach środków na dokumentację przyszłościową. Natomiast w ramach przedmiotowej pozycji planowane jest zlecenie koncepcji projektowej, która będzie określała sposób etapowania inwestycji wraz z niezbędnymi kosztami (w tym na wykup gruntów) oraz realne przygotowanie tej inwestycji. W dniu 14.12.2020 r. ogłoszono postępowanie na opracowanie koncepcji projektowej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.12.2020 r. Wpłynęła 1 oferta, która znacznie przewyższała (ponad 3-krotnie) wartość jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Postępowanie unieważniono. W dniu 06.05.2021 r. ponownie ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji projektowej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.05.2021 r. Wpłynęły 2 ofert, które znacznie przewyższały wartość jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia. Postępowanie unieważniono. W dniu 15.07.2021 r. ogłoszono kolejny przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.07.2021 r. Wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekraczała wartość zamówienia.
34.	Przedsięwzięcie: Cel:	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce Poprawa infrastruktury drogowej	2019-2022	Chodniki towarzyszące inwestycji pn: "<u>Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej</u>" Przygotowanie: Dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. Uzyskano decyzje administracyjne zezwalające na prowadzenie robót budowlanych (decyzje ZRID, pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót). Realizacja: Zadanie I (Klonowa, Orkana, Jaworskiego, Warszawska) - zakończone Zadanie II (al. Solidarności, Wrzosowa odcinek A i odcinek B, łącznik Bernardyńska-Piekoszowska) - zakończone Zadanie III (Krakowska) - w trakcie realizacji. W dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą (firmą TRAKT). Termin zakończenia robót budowlanych: 15.10.2021r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia		Okres realizacji	Załącznik nr 2
				Uwagi
35.				Pozostałe chodniki w pasach drogowych do realizacji w roku 2021 r.: 1. ul. Jagiellońska (od ulicy Karczówkowskiej do ulicy Grunwaldzkiej) -zadanie zakończone 2. ul. Śniadeckich - w trakcie realizacji, zakończenie w lipcu br 3. ul. Brzozowa - zlecone wykonawcy, rozpoczęcie w sierpniu br 4. ul. Hipoteczna - przygotowane do dokonania zgłoszenia budowlanego, budowa uzależniona od wcześniejszej przebudowy oświetlenia ulicznego 5. ul. Zgoda odcinek od ulicy Miodowicza do ulicy Małej Zgody -zlecone wykonawcy z terminem zakończenia wrzesień br 6. ul. Chorzowska (od Krakowskiej do Tarasowej) - w trakcie przygotowywania dokumentacji 7. ul. Sandomierska od ulicy Gustawa Morcinka do granicy miasta - zlecone wykonawcy z terminem zakończenia listopad br 8. ul. Leonarda - dokonane zgłoszenie budowlane 9. ul. Żeromskiego - dokonane zgłoszenie budowlane 10. ul. Poligonowa - dokonane zgłoszenie budowlane 11. ul. Husarska - Marmurowa - w trakcie realizacji, zakończenie w lipcu br 12. ul. Zagórska i ul. Marszałkowska - przebudowa chodnika w celu wykonania zatok parkingowych - zadanie zakończone 13. ul. Klonowa (od Miodowej do Zamenhoffa) - w trakcie przygotowywania dokumentacji.
36.	Przedsięwzięcie: Cel:	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) Poprawa infrastruktury drogowej	2019-2023	Przygotowanie: PIEKOSZOWSKA 3 - Dokumentacja projektowa w przygotowaniu przez Inicjatora. GROCHOWA 25 - Dokumentacja projektowa w przygotowaniu przez Inicjatora. PIEKOSZOWSKA 50 A - Dokumentacja projektowa w przygotowaniu przez Inicjatora. MIODOWA 6 - Dokumentacja projektowa w przygotowaniu przez Inicjatora MARZAŁKOWSKA 34, BUKOWA 4 i 6 (przebudowa chodnika) - Inicjatywa zakończona, w trakcie rozliczenia. LEGIONÓW 8 - Dokumentacja projektowa opracowana przez Inicjatora. Umowa z Inicjatorem podpisana w dniu 28.12.2020 r. (80% udział Miasta, 20% udział Inicjatora). W dniu 26.04.2021 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.05.2021 r. Wpłynęło 6 ofert. W dniu 09.06.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (firmy BUDYNK). LEGIONÓW 10 - Dokumentacja projektowa opracowana przez Inicjatora. Umowa z Inicjatorem podpisana w dniu 28.12.2020 r. (80% udział Miasta, 20% udział Inicjatora). W dniu 26.04.2021 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.05.2021 r. Wpłynęło 6 ofert. W dniu 09.06.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (firmy BUDYNK).

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia		Okres realizacji	Załącznik nr 2
				Uwagi
37.	Przedsięwzięcie: Cel:	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2024	<u>Przygotowanie:</u> Prace projektowe, zlecone w ramach dokumentacji przyszłościowej w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu: 29.07.2020 r. (Koncept Plus). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 29.10.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (23.10.2020 - 06.11.2020), z których sporządzono raport. W trakcie opracowywania jest projekt budowlany.
38.	Przedsięwzięcie: Cel:	Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72 Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	<u>Przygotowanie:</u> Prace projektowe, zlecone w ramach dokumentacji przyszłościowej, w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 07.07.2020 r. (Profox, Emilia Foks). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem: 20.09.2021 r. Wykonano koncepcję, projekt budowlany, wykonawczy i dokumentacja przetargowa w trakcie uzgodnienia, materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w przygotowaniu.
39.	Przedsięwzięcie: Cel:	Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej Poprawa infrastruktury drogowej		<u>Przygotowanie:</u> Prace projektowe, zlecone w ramach dokumentacji przyszłościowej, w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 19.10.2020 r. (Neotrans). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem: 31.08.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (21.04.2021 - 05.05.2021). W ramach konsultacji wpłynęło 89 wniosków. Obecnie są one analizowane pod kątem ewentualnego uwzględnienia w dokumentacji projektowej.
40.	Przedsięwzięcie: Cel:	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	<u>Przygotowanie:</u> Zadanie towarzyszące inwestycji pn: Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych", Odcinek łączący ul. rtm. W. Pileckiego z ul. Daleszycką . Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 02.06.2020 r. (Prosta Projekt). Termin zakończenia prac projektowych zgodnie z aneksem: 30.07.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne, z których sporządzono raport. Dokonano rozszerzenia zakresu prac projektowych o dodatkowy odcinek ul. Wojska Polskiego, co wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia oraz przedłużeniem terminu zakończenia realizacji prac projektowych do dnia 30.09.2021 r.
41.	Przedsięwzięcie: Cel:	Budowa ul. Karczunek Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2024	<u>Przygotowanie:</u> Dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. W 2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zlecenie aktualizacji dokumentacji przetargowej uzależnione jest od uzyskania dofinansowania.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia		Okres realizacji	Załącznik nr 2
				Uwagi
42.	Przedsięwzięcie: Cel:	Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach (m. in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie) Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	<u>Przygotowanie:</u> W dniu 28.05.2021 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11.06.2021 r. Wpłynęło 5 ofert. Obecnie trwa ich sprawdzanie.
43.	Przedsięwzięcie: Cel:	Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Połowickiej w Kielcach Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	<u>Przygotowanie:</u> W dniu 24.05.2021 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02.06.2021 r. Wpłynęły 3 oferty. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
44.	Przedsięwzięcie: Cel:	Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	<u>Przygotowanie:</u> Dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. W 2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. W III kwartale br. planowane jest zlecenie wydzielenia dokumentacji projektowej I etapu realizacji.