




Prezydent Miasta Kielce

Kielce, dnia 1 października 2020 r.

PIKS-VIII.0003. 16 .2020
e-sod: 1907/2020

Pan
Kamil Suchański
Radny Miasta Kielce



W odpowiedzi na interpelację z dnia 23.09.2020 r. dotyczącą etapu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych wyłonionych w procedurze Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego 2019 a realizowanych w bieżącym roku, w załączeniu przesyłam tabelę zawierającą wnioskowane informacje.

PREZYDENT MIASTA

Bogdan Wenta

INFORMACJA

O STANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH KIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

-wg. stanu na dzień 25.09.2020r.

L.p.	Nazwa inwestycji	Planowane nakłady finansowe w budżecie 2020 r.	Poniesione dotychczas wydatki na realizację zadania	Pozostałe do poniesienia koszty zadania	Stan realizacji	Prognostyczny termin zakończenia realizacji zadania	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania duże inwestycyjne powyżej 150.000 zł							
1.	Dodajmy Bociankowi Blasku	159.381,00 zł	0 zł - Dokumentacja projektowa została opracowana wcześniej	159.381,00 zł	W trakcie realizacji – termin do końca października br.	16.10.2020	Miejski Zarząd Dróg
2.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygańskiego 6	1.800.000,00 zł	51 000,00 zł	1 250 777,36 zł	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową (JARBUO GROUP Kamil Jaros). Zadanie na etapie realizacji robót budowlanych: - wykonawca robót: GB Technology; - nadzór inwestorski: Eko Invest Krystyna Wiolek.	07.12.2020	Biuro Inwestycji
3.	Budowa boiska do piłki nożnej przy SP 25 ul. Jurańska 7 na os. Ślichowice II w Kielcach, ul. Jurańska 7	1.900.000,00 zł	68 000,00 zł	1 643 741,09 zł	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową (Pracownia architektury AMAX Przemysław Dziewierz). Zadanie na etapie realizacji robót budowlanych: - wykonawca robót:	27.11.2020	Biuro Inwestycji

				EVERSPORT Sp. z o.o.;		
				- nadzór inwestorski: Eko Invest Krystyna Wiolek.		

Zadania małe inwestycyjne do 150.000 zł

1.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kaznowskiego na osiedlu Ślichowice II	146.000,00 zł	0 zł – dokumentacja projektowa opracowana przez pracowników MZD	146.000,00 zł	W trakcie procedury przetargowej – termin składania ofert 01.10.2020 r. – dokumentacja została opracowana wewnętrznie przez pracowników MZD, aby większa kwotę przeznaczyć na realizację zadania	30.11.2020	Miejski Zarząd Dróg
2.	Tor do nauki jazdy dla ludzi na wózkach inwalidzkich	139.300,00 zł	0 zł – dokumentacja projektowa opracowana przez pracowników MZD	139.300,00 zł	W trakcie procedury przetargowej – termin składania ofert 02.10.2020 r. - dokumentacja została opracowana wewnętrznie przez pracowników MZD, aby większa kwotę przeznaczyć na realizację zadania	30.11.2020	Miejski Zarząd Dróg
3.	Wykonanie promenady wzdłuż rzeki Silnicy w obrębie działki 697/4 między ul. Kaczmaraka a kompleksem budynków Chęcińska 33-39	150.000,00 zł	0 zł – dokumentacja projektowa opracowana przez pracowników MZD	150.000,00 zł	Gotowa dokumentacja projektowa (w związku z projektami zgłoszonymi w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego została ona skorygowana, dokumentacja została opracowana wewnętrznie przez pracowników MZD, aby większa kwotę przeznaczyć na realizację zadania) – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w pierwszej połowie października	30.11.2020	Miejski Zarząd Dróg

4.	„Złap deszcz!” - wyposażenie placówek użyteczności publicznej w zbiorniki na deszczówkę.	45.000,00 zł	0	28 800,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji	30.10.2020 r.	Wydz. Gospodarki Komunalnej i Środowiska
5.	Utworzenie 20 miejsc wypoczynku: Tęczowe ławeczki odpoczynkowe; Kosze do segregacji dbanie o naszą planetę; Stojaki rowerowe promocja zdrowego stylu życia; Miski z wodą dla psów – troska o najlepszego przyjaciela człowieka; Zieleń – czyste powietrze	135.000,00 zł	0	135.000,00 zł	Ponownie przygotowano zapytania ofertowe. Oczekujemy na opinię organów, które mają we władaniu teren, gdzie mają być posadowione ławeczki.	30.11.2020	Wydz. Gospodarki Komunalnej i Środowiska
6.	Dron antysmogowy	150.000,00 zł	0	129.999,00 zł	Zadanie zrealizowano	Zrealizowano pod względem rzeczowym w dniu 30.09.2020r. – zakupiono dron i przeszkolono osoby. Zadanie nie rozliczone pod względem finansowym.	Wydz. Gospodarki Komunalnej i Środowiska
7.	Mały ogród botaniczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31 25-378 Kielce	150.000,00 zł	0	147.634,50 zł	W wyniku postępowania (ogłoszenie na BIP - wpłynęła 1 oferta) wyłoniono wykonawcę: Adam Ziomek P P U H „Bruk-Met” Psary St. Wiś 44A 26-010 Bodzentyn. NIP 663-146-35-57, Regon 292874178 , z którym w dn. 8.09.2020 podpisano umowę. Prace trwają.	12.12.2020	Wydz. Gospodarki Komunalnej i Środowiska
8.	Toaleta w Dolinie Slinicy	150.000,00 zł	0	150.000,00 zł	Projekt w trakcie realizacji, wykonano przyłącze wodociągowe,	15.12.2020	Wydz. Gospodarki

					rozpoczęto prace budowlane	Komunalnej i Środowiska
9.	Oświetlenie Krzyża Powstańczego na Brzusznym w Białogonie	140.000,00 zł	0	140.000,00 zł	Pomowne przygotowane zapytania ofertowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej i Środowiska
10.	Modernizacja terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach ul. Bolesława Chrobrego 110	150.000,00 zł	255,00 zł	136.530,00 zł	Prace zakończone. Zadanie w fazie przygotowania do odbioru końcowego (realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj): - wykonawca robót: KONKRET Mariusz Działak - nadzór inwestorski: MBUDOWA Mariusz Durlej	Biuro Inwestycji
11.	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo - rekreacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31	150.000,00 zł	90 130,40 zł	0	Zadanie zakończone (realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj): - wykonawca robót: FLOWPARKS - nadzór inwestorski: MBUDOWA Mariusz Durlej	Biuro Inwestycji
12.	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie III LO im. Norwida przy ul. Jagiellońskiej 4 w Kielcach	150.000,00 zł	103 830,30 zł	0	Zadanie zakończone (realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj): - wykonawca robót: Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz - nadzór inwestorski: PROINVEST Sławomir Bęben	Biuro Inwestycji
13.	Budowa placu zabaw przy SP nr 9 w Kielcach, ul. Dygańskiego 6	150.000,00 zł	0	118.499,50 zł	Prace zakończone w dniu 21.09.2020 Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Zadanie w fazie przygotowania do odbioru końcowego (realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj): - wykonawca robót: Firma Usługowa Jerzy	Biuro Inwestycji

					Wincukiewicz - nadzór inwestorski: PROINVEST Sławomir Bęben		
14.	Budowa placu treningowego z rzutnią do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach	150.000,00 zł	340,00 zł	77.560,00 zł	Zadanie w trakcie robót budowlanych (realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj): - wykonawca robót: FLOWPARKS Kraków; - nadzór inwestorski: MAX Inwest Marcin Zawadzki	29.10.2020	Biuro Inwestycji
15.	Budowa nowoczesnego placu zabaw przystosowanego dla dzieci niepełnosprawnych z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową	150.000,00 zł	0	148.434,00 zł	Prace zakończone. Zadanie w fazie przygotowania do odbioru końcowego (realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj): - wykonawca robót: PPUH BRUK-MET Adam Ziomek - nadzór inwestorski: PROINVEST Sławomir Bęben	30.09.2020 (planowany termin rozpoczęcia procedury odbiorowej)	Biuro Inwestycji
16.	Magiczny Ogród- Pozwólmy się dzieciom bawić"- budowa i modernizacja placu zabaw dla przedszkolaków i mieszkańców Malikowa i okolic. Powiększenie placu zabaw, poprawienie bezpieczeństwa poprzez wymianę ogrodzenia i bramy	150.000,00 zł	510,00 zł	124.780,00 zł	Prace zakończone. Zadanie w fazie przygotowania do odbioru końcowego (realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj): - wykonawca robót: Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz - nadzór inwestorski: MBUDOWA Mariusz Durlej	29.09.2020 (planowany termin rozpoczęcia procedury odbiorowej)	Biuro Inwestycji